

Realizační harmonogram stavby - II/384 Dalečín -Unčín

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	01. únor 2020	01. březen 2020	01. duben 2020	01. květen 2020	01. červen 2020	01. červenec 2020	01. srpen 2020	01. září 2020	01. říjen 2020	01. listopad 2020	01. prosinec 2020	01. leden 2021	01. únor 2021	01. březen 2021	01. duben 2021	01. květen 2021	01. červen 2021	01. červenec 2021	01. srpen 2021	01. září 2021	01. říjen 2021	01. listopad 2021	01. prosinec 2021	01. leden 2022	01. únor 2022	01. březen 2022
1																														
2	II/384 Dalečín-Unčín	168,06 dny?	01.04. 26	20.11. 26																										
3	Zárubní zeď	168,06 dny?	01.04. 26	20.11. 26																										
4	Náhradní výsadba	14,75 dny	02.11. 26	20.11. 26																										
5	Dokončovací práce,zábradlí,žlabovky	130,75 dny	01.04. 26	30.09. 26																										
6	SO 101Komunikace	125 dny?	08.04. 26	30.09. 26																										
7	DIO	0 dny	08.04. 26	09.04. 26																										
8	Odfřezování	3 dny	10.04. 26	14.04. 26																										
9	Propustek v km. 0,076	16 dny	15.04. 26	06.05. 26																										
10	Propustek v km. 0,400	15 dny	07.05. 26	27.05. 26																										
11	Propustek v km. 0,539	15 dny	28.05. 26	17.06. 26																										
12	Odtěžení stávajících konstrukčních vrstev komunikace	36 dny	07.05. 26	25.06. 26																										
13	Zemní práce na komunikaci	40 dny	07.05. 26	01.07. 26																										
14	Doplnění konstrukce vhodnou zeminou včetně zemních prací	36 dny	12.06. 26	31.07. 26																										
15	Vápenná stabilizace	5 dny	03.08. 26	07.08. 26																										
16	Štěrkové vrstvy	9 dny	10.08. 26	20.08. 26																										
17	Recyklace z studena	4 dny	21.08. 26	26.08. 26																										
18	Asfaltové vrstvy	10 dny	27.08. 26	09.09. 26																										
19	Dokončovací práce na komunikaci,svodidla,krajnice	16 dny	10.09. 26	01.10. 26																										
20	SO 103 Sjezdy	14 dny?	14.08. 26	03.09. 26																										
21	Zemní práce	7 dny	14.08. 26	25.08. 26																										
22	Konstrukční vrstvy	7 dny	25.08. 26	03.09. 26																										

